

旁站监理记录

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候: 2021.09.17 多云转晴 14℃~24℃		工程地点: 消防水系统
旁站监理的部位或工序: 消防水系统基础、接水墙混凝土浇筑		
旁站监理开始时间: 6:30	旁站监理结束时间: 12:46	
施工情况: 1. 施工人员8人, 管理人员3人; 2. 泵车1台, 运输混凝土车4辆, 振捣器1台; 3. 先浇筑东面泵房, 后浇筑西面蓄水池基坑; 4. 2人扶管浇筑, 2人振捣, 4人浇平抹平; 5. 浇筑中施工人员有6人增至8人;		
监理情况: 1. 监理1人; 2. 浇筑前已经验收; 3. 使用混凝土为C30P6早强型号, 坍落度180±30; 用量122m³; 4. 浇筑过程质检员安全员现场监督指导; 5. 浇筑过程有序, 振捣充分。		
发现问题: 浇筑中发现人员不够。		
处理意见: 浇筑人员已有6人增至8人。		
备注: 浇筑中需保证混凝土运输不连续。		
施工单位:	项目监理机构:	
四川省送变电建设有限责任公司	常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员: 柳国明	旁站监理人员: 秦帮学	
日期: 2021.9.17	日期: 2021.09.17	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。