

# 旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.23, 多云	工程地点：光伏电站
旁站监理的部位或工序：灌注水池基础	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：13:00
<p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工人员 16 人 泵送车 1 辆、混凝土车 3 辆 振捣棒 2 台。</li> <li>2. 现场管理人员：密实员、电工、木工、钢筋工、现场监督员等 10 人。</li> <li>3. 商品混凝土型号：C20P6 用量：61m<sup>3</sup></li> <li>4. 浇筑现场密实工作到位可控。</li> </ol>	
<p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 旁站人员 2 名。</li> <li>2. 检查施工人员数量、工器具电气线路、安全可靠、满足浇筑要求。</li> <li>3. 检查钢筋规格型号、绑扎间距及锚固尺寸。</li> <li>4. 查看商品混凝土配合比、坍落度、试块。</li> </ol>	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：[Signature] 日期：2021.9.23	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[Signature] 日期：2021.09.23

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。