

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.24 多云	工程地点：升龙路
旁站监理的部位或工序：浇筑沟垫层	
旁站监理开始时间：7:20	旁站监理结束时间：9:10
施工情况： 1. 施工人员 10 人 泵车 1 辆 罐车 3 辆 搅拌机 1 台 振捣棒 2 台 浇筑砼 型号：C15 用量：25m³ 2. 管理人员 2 名 电工 2 名 现场监督：振捣手 2 名、振捣浇筑。 3. 浇筑现场布置工作到位，无安全隐患。	
监理情况： 1. 监理人员 2 名。 2. 检查施工人员管理人员持证情况 工具 电气、电缆。 3. 检查罐车商品砼质保资料配合比，做坍落度测试。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：[签名] 日期：2021.09.24	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[签名] 日期：2021.09.24

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。