

## 旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

|                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2021.09.26. 晴                                                                                                                                                      | 工程地点：什石砬                                                                      |
| 旁站监理的部位或工序：电缆沟基础                                                                                                                                                         |                                                                               |
| 旁站监理开始时间：7:00                                                                                                                                                            | 旁站监理结束时间：8:30                                                                 |
| <p>施工情况：</p> <p>1. 施工人员 10 人 泵送车 1 辆、混凝土车 3 辆 振捣棒 2 台。</p> <p>2. 现场管理人员：安质、电工、木工、钢筋工、现场监督施工前振捣。</p> <p>3. 商品混凝土型号：C30P6 用量：39m<sup>3</sup></p> <p>4. 浇筑现场 密实度 到位 可控。</p> |                                                                               |
| <p>监理情况：</p> <p>1. 巡视人员 2 名。</p> <p>2. 查看施工数量、工器具、电气线路、安全可靠、满足浇筑要求。</p> <p>3. 检查钢筋规格型号、间距、保护层厚度。</p> <p>4. 查看商品混凝土配合比、坍落度、试块。</p>                                        |                                                                               |
| 发现问题：                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 处理意见：                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 备 注：                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| <p>施工单位：</p> <p>四川省送变电建设有限责任公司</p> <p>质 检 员：[签名]</p> <p>日 期：2021.1.26</p>                                                                                                | <p>项目监理机构：</p> <p>常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：[签名]</p> <p>日 期：2021.09.26</p> |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。