

旁站监理记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及天气：2022.05.28 晴 24/12° C	施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司
旁站监理的部位或工序：升压站站内道路（稳定层）混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：07:30	旁站监理结束时间：18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员 7 人、质检员、安全员、技术员各一人已到位，人员持证上岗，施工机械已到位，c25 商砼已准备到位； 2、施工机械和工具：混凝土灌车 3 辆、铲车 1 辆、振动棒 1 台、铁锹、抹子等工具； 3、施工单位负责人对施工人员进行安全和技术交底，施工现场安全措施到位； 4、监理人员检查施工准备情况，检查模板安装情况，检查商砼出厂证明及合格证情况，检查混凝土塌落度情况等，以上均符合要求； 5、按照施工方案、施工工艺开始施工，现场连续浇筑、密实振捣，在混凝土浇筑过程中模板固定良好、无漏浆、跑浆现象，按规定留置试块，混凝土浇筑过程符合设计和规范要求； 6、要求施工单位浇筑完成后按规定做好养护。	
发现的问题及处理情况： 混凝土浇筑时，发现个别处振捣时间较短，已要求施工单位立即整改。 已整改完成，经复查，符合要求。	
旁站监理人员（签字）： 孔令才 2022年 05月 28日	

注： 本表一式一份，监理项目部留存。





肇源县通威100MW渔光一体
光伏发电项目

施工内容：升压站站内道路稳定层
混凝土施工

拍摄时间：2022.05.28 10:04

监理单位：正衡监理

今日水印
相机
真实时间



肇源县通威100MW渔光一体
光伏发电项目

施工内容：升压站站内道路混凝土
浇筑施工

拍摄时间：2022.05.28 08:48

监理单位：正衡监理

今日水印
相机
真实时间



扫描全能王 创建