

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.07.30 晴	工程地点：升石站
旁站监理的部位或工序：滑轨基础浇筑	
旁站监理开始时间：6:30	旁站监理结束时间：12:40
施工情况： 1. 施工人员24人 泵送车1辆 罐车4辆 搅拌机1台 振捣棒2台 浇筑砼 型号：C30、用量：160m³ 2. 管理人员安重员电2、和、现场监督：振捣手2名、振捣浇筑。 3. 浇筑现场全程工作到位，无安全隐患。	
监理情况： 1. 监理单位2名。 2. 检查施工人员管理人员到位情况无安全隐患、电、电。 3. 检查泵送车商品砼浇筑资料配合比、做好浇筑记录。	
发现问题： 部分施工人员安全意识不够不工作。	
处理意见： 现场要求施工人员安全意识不够立即整改。	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：[签名] 日期：2021.07.30	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[签名] 日期：2021.07.30

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。