

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.10.08、晴 12~6℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位或工序：综合楼梁柱屋面混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：07:00 点	旁站监理结束时间：20:30 点
施工情况： 1. 施工人员 21 人，送车 1 辆，混凝土运输车 4 辆，振捣棒 2 台 管理人员 2 名、电工 2 名、钢筋工 2 名，现场监督振捣浇筑，振捣过程记录， 2. 混凝土型号：P.042.5，用量 23m³。 3. 浇筑现场安全工作到位，安全可控。	
监理情况： 旁站人员 2 名。 1. 检查浇筑人员数量、工器具等电气绝缘安全可靠，满足浇筑要求。 2. 检查混凝土配合比型号：并做坍落度、试块、查看钢筋保护层尺寸。 3. 浇筑过程中，要求浇筑人员现场认真负责浇筑。	
发现问题： 顶部表面不够平整。	
处理意见： 要求浇筑人员要及时抹平。	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：[签名] 日 期：2021.10.08	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[签名] 日 期：2021.10.08

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。