

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.10.13 晴：10~5℃		工程地点：升龙站
旁站监理的部位或工序：砌电室屋面浇筑		
旁站监理开始时间：6:30		旁站监理结束时间：19:00
施工情况： 1. 施工人员 1 人 输送泵 1 辆，混凝土罐车 3 辆，振捣棒 2 台，现场管理人员 2 名，电工 2 名，钢筋工 2 名，现场监督振捣浇筑，振捣过程充分。 2. 商品混凝土 型号：P.42.5，用量：100m³ 3. 现场安全工作到位可控。		
监理情况： 监理人员 2 名。 1. 查看作业人员数量，工器具及线路安全可靠，满足浇筑要求。 2. 检查钢筋规格型号，绑扎间距，材料尺寸。 3. 查看商品混凝土配合比，并做坍落度、试块，要求管理人员认真监督。		
发现问题： 屋面不平整；		
处理意见： 要求施工单位落实整改		
备 注：		
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：[签名] 日期：2021.10.13		项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[签名] 日期：2021.10.13

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。