

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.17 晴	工程地点：升石站
旁站监理的部位或工序：机电控制柜基础	
旁站监理开始时间：6:30	旁站监理结束时间：8:00
施工情况： 1. 施工人员 10 人 泵送车 1 辆、混凝土车 2 辆 振捣棒 2 台。 2. 现场管理人员：安质、电工、木工、钢筋工、现场监督施工员振捣。 3. 商品混凝土型号：C30 用量：45m³ 4. 浇筑现场 钢筋位置可控。	
监理情况： 1. 旁站人员 2 名。 2. 查看施工人员数量、工器具电气线路、安全可靠、满足浇筑要求。 3. 检查钢筋规格型号、绑扎间距及锚固尺寸。 4. 查看商品混凝土配合比、坍落度、试块。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：杨明华 日 期：2021.09.17	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李帮学 日 期：2021.09.17

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。