

旁站监理记录

工程名称：璧源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.01. 晴	工程地点：升平镇
旁站监理的部位或工序：配电柜垫层	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：9:00
施工情况： 1. 施工人员 8 人 泵车 1 辆 罐车 2 辆 搅拌机 1 台 振捣棒 2 台 洗灰砂 型号：C15 用量：26m³ 2. 管理人员 安全员 2 人、木工 1 人、现场监督：振捣手 2 名、振捣洗灰。 3. 洗灰现场施工工作到位，无安全隐患。	
监理情况： 1. 监理人员 2 名。 2. 检查施工人员管理人员到位情况、工具、设备、材料。 3. 检查罐车商品砼在浇筑过程中配合比，做好坍落度测试。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：[Signature] 日 期：2021.09.01	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2021.09.01

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。