

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.03 阴转多云 16~27℃		工程地点：8#光伏站	
旁站监理的部位或工序：35kV 基础承台重平台混凝土浇筑			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：16:00	
施工情况： 1. 施工人员上午 6 人，下午 8 人，管理人员 4 人； 2. 混凝土运输车 3 辆，泵车 1 台，振捣器 2 个； 3. 浇筑前施工单位已对钢筋绑扎和支撑情况进行了检查； 4. 由于预埋件原因浇筑有困难； 5. 施工负责人参与浇筑。度且速度较慢。			
监理情况： 1. 监理 1 人； 2. 浇筑前要求施工单位清除模板内杂物，自检合格后才能浇筑； 3. 要求更换振捣器 (1.8m)； 4. 要求施工单位混凝土的标号由原 C30 改为 C35，以便适应现场浇筑条件；			
发现问题： 1. 原振捣器 (1.6m) 尺寸短； 2. 原 C30 粗砂等不能入模；			
处理意见： 1. 施工单位已及时购买 3 尺寸 1.8m 振捣器； 2. 施工单位已用 C35 混凝土替换原单 C30。			
备注：施工单位要从此次浇筑中总结经验。			
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：柳国明 日期：2021.9.3		项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦帮学 日期：2021.09.03	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。