

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.08 晴	工程地点：新立站
旁站监理的部位或工序：35kV 柜体制作及柜体安装。	
旁站监理开始时间：2:30	旁站监理结束时间：16:40
施工情况： 1. 施工人员 16 人 泵车 1 辆 吊车 4 辆 搅拌机 1 台 振捣棒 2 台 浇筑砼 型号：C30 用量：168m³ 2. 管理人员 安质员 2 人、木工、现场监督：振捣手 2 名、振捣浇筑。 3. 浇筑现场 24 小时到位，无停工因素。	
监理情况： 1. 监理单位 2 名。 2. 检查浇筑砼时监理单位到位情况并记录砼浇筑、浇筑。 3. 检查浇筑砼商品砼在浇筑前配合比、坍落度试验。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：孙月明 日期：2021.08.08	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李锦芳 日期：2021.08.08

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。