

旁站监理记录

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候: 2021.08.03. 晴	工程地点: 升民线
旁站监理的部位或工序: 35KV 预制桩垫层,	
旁站监理开始时间: 10:30	旁站监理结束时间: 12:00
施工情况: 1. 施工人员 10 人 泵车 1 辆 罐车 1 辆 搅拌机 1 台 振捣棒 2 台 混凝土 型号: C15 用量: 30m³ 2. 管理人员 安质员 2 人、机、现场监督: 振捣手 2 名、振捣浇筑。 3. 浇筑现场作业人员到位, 无危险因素。	
监理情况: 1. 监理人员 2 名。 2. 检查浇筑混凝土监理人员到位情况 工具 电钻、电锤。 3. 检查罐车商品混凝土材料配合比, 做坍落度试验。	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
施工单位: 四川省送变电建设有限责任公司 质检员: 姜国明 日期: 2021.08.03	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 姜帮学 日期: 2021.08.03

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。