

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.23 晴	工程地点：升北河
旁站监理的部位或工序：GIS基础及构架基础	
旁站监理开始时间：6:00	旁站监理结束时间：20:30
施工情况： 1. 施工人员 16 人 泵送车 1 辆、混凝土车 5 辆 振捣棒 2 台。 2. 现场管理人员：安全员、电工、木工、钢筋工、现场监督施工员等振捣。 3. 商品混凝土型号：C30 用量：127m³ 4. 浇筑现场 安全作到位可控。	
监理情况： 1. 旁站人员 2 名。 2. 查看施工人员数量、工器具电气线路、安全可靠、满足浇筑要求。 3. 检查钢筋规格型号、间距、保护层厚度及模板尺寸。 4. 查看商品混凝土配合比、并做坍落度、试块。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：姜利利 日 期：2021.08.03	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李帮学 日 期：2021.08.23

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。