

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.23. 晴	工程地点：升石滩
旁站监理的部位或工序：G15基础垫层	
旁站监理开始时间：6:00	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 1. 施工人员 16 人 泵车 1 辆 滚车 3 辆 搅拌机 1 台 振捣棒 2 台 洗石机 型号：C15 用量：176m³ 2. 管理人员 安质员 2 人、木工 2 人、现场监督：振捣手 2 名、振捣洗石机。 3. 洗石机现场施工工作到位，无质量因素。	
监理情况： 1. 监理人员 2 名。 2. 检查施工管理人员到位情况 工具 电气、电缆。 3. 检查泵车商品砼在得资料配合比，做坍落度测试。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：杨自刚 日 期：2021.08.23	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李帮学 日 期：2021.08.23

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。