

旁站监理记录

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候: 2021.08.24 多云	工程地点: 升平镇
旁站监理的部位或工序: GIS基础整层	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 19:10
施工情况: 1. 施工人员 8 人 泵车 1 辆 罐车 2 辆 搅拌机 1 台 振捣棒 2 台 洗灰砂 型号: C15 用量: 120m³ 2. 管理人员 安监局 2 人、和、现场监督: 振捣手 2 名、振捣洗灰。 3. 洗灰现场监督工作到位, 无安全隐患。	
监理情况: 1. 监理单位 2 名。 2. 检查施工是否按照设计图施工, 是否使用合格材料。 3. 检查罐车商品砼是否合格, 配合比, 做好坍落度测试。	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
施工单位: 四川省送变电建设有限责任公司 质检员: 杨华 日期: 2021.08.24	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 李学 日期: 2021.08.24

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。