

旁站监理记录

工程名称：蒙源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09. 阴转小雨 11~20℃	工程地点：升压站。
旁站监理的部位或工序：升压站GIS基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：10:30
施工情况： 1. 施工人员6人，管理人员2人； 2. 混凝土运输车2辆，泵车1台，振捣器1台； 3. 使用C30商砼，浇筑过程有序，振捣充分； 4. 3人浇筑，2人振捣，1人抹平； 5. 浇筑过程，未有安全事件发生；	
监理情况： 1. 检查：浇筑前，建设单位、监理单位及施工单位对升压站基础模板支护及预埋件安装进行验收，符合浇筑要求； 2. 施工人员、管理人员满足浇筑要求； 3. 浇筑商砼符合设计要求，振捣充分，浇筑有序；	
发现问题： 表面收光有不够光滑。	
处理意见： 已要求施工单位浇筑完以后对表面收光进行处理。	
备注： 施工单位已派专人进行基础顶面进行收光处理。	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：柳国明 日期：2021.9.9	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：常帮学 日期：2021.09.09.

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。