

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.08. 晴	工程地点：升元站
旁站监理的部位或工序：SVG基础垫层。	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：10:20
施工情况： 1. 施工人员16人泵车1辆吊车2辆. 搅拌机1台振捣棒2台 洗砂机 型号: C15 用量: 90m³ 2. 管理人员安监局2. 和. 现场监督: 振捣手2名. 振捣洗砂. 3. 洗砂现场虫工作到位. 无安全隐患.	
监理情况： 1. 监理人员2名. 2. 检查施工管理人员到岗情况. 工具. 电缆. 3. 检查运输车辆商品砼. 质保资料. 配合比. 做坍落度测试.	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：[Signature] 日 期：2021.08.08	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李希兰 日 期：2021.08.08

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。