

旁站监理记录表

工程名称：董氏新能源有限公司 1598.67KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-002

日期及气候：2021.07.31 晴	工程地点：淮南市盱眙县经济开发区兰花大道 555 号
旁站监理的部位或工序：屋面支架安装	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将组件吊装到屋面上放在提前搭建好的卸货平台上，然后逐一分散到各施工点，将组件用压块固定在支架上，符合要求后，进行紧固。	
	
监理情况： 现场监理人员要求安装人员做好安全防护，对压块进行检查是否紧固到位，不合格的要求施工方进行调整，要求 2 人一组配合进行安装。要求安装人员对任何部位螺丝都要紧固到位，已安装好的组件，要求施工单位质检人员进行检查，有松动的地方要及时调整紧固。经检查安装质量符合要求。	
发现的问题及处理情况： 局部组件不在同一直线，现场已要求进行了整改。	
旁站监理人员（签字）：2021 年 07 月 31 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。