

安全旁站监理记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目

编号：JZL6-DLQC-PZ-006

现场工作内容		1期屋顶组件吊装	
作业地点		常熟大陆汽车厂区内 1期厂房	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向，待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 工人安全帽佩戴不规范。		监理指令： 现场要求正确佩戴安全帽。
	整改结果： 已整改。		复查意见： /
旁站时间	开始	2021年7月20日 14时10分	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2021年7月20日 18时30分	

旁站监理人员（签名）：南玉荣

作业负责人（签名）：张杰



扫描全能王 创建