

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.17日 阴	施工单位: 中骏置业集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 8#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021.7.17. 20:20	旁站监理结束时间: 2021.7.18. 7:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 6 人, 管理人员 2 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 180±20 5. 机械设备工作运转 ☐ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 模板组合严密, 商砼到货及时, 振捣机具运转正常, 现场照明满足需要。	
发现的问题及处理情况: 振捣深度, 从振捣时间需延长, 现场已延伸振捣深度, 延长振捣时间 (30')	
旁站监理人员 (签字): 李永志	