

## JZL6: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 日期及天气: 2021.7.19日 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工单位: 中交建设集团有限公司           |
| 旁站监理的部位或工序: 4#基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 旁站监理开始时间: 2021.7.19. 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间: 2021.7.19日 23:00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工人员: 施工人员 8人, 管理人员 2人</li> <li>2. 施工机械: 发电机 1台, 挖掘机 1辆, 技术员 1人、安全员 1人</li> <li>3. 施工工艺: 泵送 <input type="checkbox"/> 自卸 <input checked="" type="checkbox"/> 溜槽 <input type="checkbox"/></li> <li>4. 混凝土强度 C30, 坍落度 182;</li> <li>5. 机械设备工作运转 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常, 异常情况 无;</li> <li>6. 留置试块 1 组</li> <li>7. 现场施工情况:</li> </ol> <p>现场采用泵车转运浇筑, 模板组合严密, 现场安全员到位, 机具运转正常。</p> |                            |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>振捣时间不足, 振捣深度不足, 现场要求, 同一点振捣时间在 30', 高混在 500mm 振捣一次。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 旁站监理人员 (签字): 姜, 心, 志                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |