

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.21.晴 23°-33°	施工单位: 连云港轩建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: S13.S14区箱变基础浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 15.00正	旁站监理结束时间: 18.00正
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员10人, 管理人员3人 2. 施工机械: 发电机1台, 挖掘机 辆, 技术员1人、安全员1人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☐ 溜槽 ☒ 4. 混凝土强度 C30, 坍落度 180 ; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☒ 异常, 异常情况 _____; 6. 留置试块 2 组 7. 现场施工情况: 现场施工较正常.	
发现的问题及处理情况: 模板验收时, 发现模板加固不够牢固, 支撑较少. 责令现场模板维护人员立即重新加固, 增加支撑, 已处理完毕.	
旁站监理人员 (签字): 时金宝	