

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021. 7. 21 月	施工单位: 中设建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 23#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2021. 7. 21: 7:30	旁站监理结束时间: 2021. 7. 21: 13:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 7 人, 管理人员 2 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 3 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 182; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 现场采用吊车转运, 自卸车下料浇筑方式。 设备机械正常运转, 安全员到位。	
发现的问题及处理情况: 振捣深度不足有漏振, 现场要求延伸振捣深度。	
旁站监理人员 (签字): 方小东	