

旁站监理记录表

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.21	施工单位: 中骏建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 3#基础浇筑 18.13.C 段.	
旁站监理开始时间: 2021.7.21 9:00	旁站监理结束时间: 2021.7.21 15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 8 人, 管理人员 2 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 3 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 _____; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 _____; 6. 留置试块 组 7. 现场施工情况: 现场采用引孔, 钢筋笼灌注模式. 设备机械运转正常	
发现的问题及处理情况: 浇筑时间长, 现场要求调整浇筑工艺. 缩短浇筑时间	
旁站监理人员(签字): 方小兰	