

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.28. 晴 23-30°	施工单位: 中交集团
旁站监理的部位或工序: 1#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7.28日 7:00	旁站监理结束时间: 7.28日 23:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 8人, 管理人员 1人 2. 施工机械: 发电机 1台, 挖掘机 1辆, 技术人员 1人、安全员 1人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 _____; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 _____; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 机械运转正常 浇筑时间较长 此基础采用泵车浇筑, 自卸机浇筑未建成	
发现的问题及处理情况: 振捣部位不密实 现场要求重新加密振捣部位。	
旁站监理人员 (签字): 李双龙	