

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.30. 晴	施工单位: 博能能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 五区桩孔回填混凝土	
旁站监理开始时间: 14:00 正	旁站监理结束时间: 19:00 正
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 4 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 挖掘机 1 辆、夯土机 1 台, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 回填土采用 C30 回填, 回填深度为 300mm 能分层回填 (25cm) 并分层夯实。 施工正常	
发现的问题及处理情况: 部分桩孔有塌陷封堵现象, 责令现场施工人员, 必须把封堵的泥土清理干净后, 灌中石, 然后, 方可浇筑混凝土。	
旁站监理人员 (签字): 时金宝	