

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.30. 多云	施工单位: 中骏集团
旁站监理的部位或工序: 1# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7.30. 7:20.	旁站监理结束时间: 7.30. 15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 4 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 _____; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 _____; 6. 留置试块 组 7. 现场施工情况: 安全员到位, 设备机具运转正常.	
发现的问题及处理情况: 商砼转运距离较长. 现场要求增加转运机具. 缩短浇筑时间. 保证工程质量.	
旁站监理人员 (签字): 李. 小. 王	