

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.8.2 阴	施工单位: 中波集团
旁站监理的部位或工序: 66# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.2.16:40	旁站监理结束时间: 8.3.1:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 7 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 发电机 2 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 _____; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 _____; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 机械运转正常, 安全员到位。	
发现的问题及处理情况: 桩基结合部要求振捣到位, 现场要求 适当延后振捣长度, 延长振捣时间	
旁站监理人员 (签字): 时金宝	