

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021. 8. 4. 雨	施工单位: 中设集团
旁站监理的部位或工序: 72#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.4日 8:00	旁站监理结束时间: 8.4日 16:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 7 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 <u>C30</u>, 塌落度 <u>-</u>; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 <u>无</u>; 6. 留置试块 ☒ 组 7. 现场施工情况: 机用运转正常.	
发现的问题及处理情况: 现场转运高砂砾石, 需增加转运机用.	
旁站监理人员 (签字): 李双龙	