

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021. 8. 8 晴	施工单位: 中远集团
旁站监理的部位或工序: 63# A13 12 12	
旁站监理开始时间: 8. 8. 10:00	旁站监理结束时间: 8. 8. 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员10人, 管理人员1人 2. 施工机械: 发电机1台, 挖掘机3辆, 技术员1人、安全员1人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 ☐ 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 <u>无</u>; 6. 留置试块 ☒ 组 7. 现场施工情况: 人员配置齐全, 机械运转正常	
发现的问题及处理情况: 材料商砼, 转运距离长, 要求增加转运机械 缩短浇筑时间	
旁站监理人员 (签字): 李一东	