

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.8.9.晴	施工单位: 博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 6号箱变基础中砂回填	
旁站监理开始时间: 14:00正	旁站监理结束时间: 16:00正
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 6 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 挖掘机 1 辆、夯土机 1 台, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 回填土采用中砂回填, 回填深度为 1.4 米 能分层回填 (25cm) 并分层夯实。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 时金宝	