

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.8.11.晴	施工单位: 博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 3号箱变、5号箱变基础回填	
旁站监理开始时间: 06:00正	旁站监理结束时间: 08:00正
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员6人, 管理人员1人 2. 施工机械: 挖掘机1辆、夯土机1台, 技术员1人、安全员1人 3. 现场施工情况: 回填土采用中砂回填, 回填深度为1.4米, 能分层回填(25cm)并分层夯实。	
发现的问题及处理情况: 施工正常	
旁站监理人员(签字): 时金宝	