

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 日期及天气: 2021.8.16 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工单位: 中浪集团            |
| 旁站监理的部位或工序: 52#C17 51# 基础预埋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 旁站监理开始时间: 8.16. 7:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间: 8.16. 18:20 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工人员: 施工人员 9 人, 管理人员 1 人</li><li>2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 3 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人</li><li>3. 施工工艺: 泵送 <input type="checkbox"/> 自卸 <input checked="" type="checkbox"/> 溜槽 <input type="checkbox"/></li><li>4. 混凝土强度 C30, 塌落度 -;</li><li>5. 机械设备工作运转 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常, 异常情况 无;</li><li>6. 留置试块 1 组</li><li>7. 现场施工情况:<br/>机械运转正常,</li></ol> |                       |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>承台与立柱结合部, 淤泥清理, 承台点位需加密振捣</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 旁站监理人员 (签字): 时金宝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |