

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.8.26 阴转雨	施工单位: 中核集团
旁站监理的部位或工序: 6#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.26. 13:20	旁站监理结束时间: 8.26. 18:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 9 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 3 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 坍落度 180mm; 5. 机械设备工作运转 ☐ 正常 ☒ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 2 组 7. 现场施工情况: 正常施工	
发现的问题及处理情况: 运距远, 雨天施工, 做好吊钩与模板结合部支护。	
旁站监理人员 (签字): 王心志	