

## JZL6: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及天气: 2021.8.30.晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工单位: 博耳能源江苏有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 四号箱变构造柱浇筑混凝土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 旁站监理开始时间: 08:00正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间: 12:00正 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工人员: 施工人员 6 人, 管理人员 1 人</li><li>2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人</li><li>3. 施工工艺: 泵送 <input type="checkbox"/> 自卸 <input type="checkbox"/> 溜槽 <input checked="" type="checkbox"/></li><li>4. 混凝土强度 C30, 塌落度 180; 自拌</li><li>5. 机械设备工作运转 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常, 异常情况 无;</li><li>6. 留置试块 2 组</li><li>7. 现场施工情况: 施工正常.</li></ol> |                  |
| <p>发现的问题及处理情况: 无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 旁站监理人员 (签字): 时金宝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |