

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021. 12. 08. 晴	施工单位: 博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆隐蔽施工 S8区 电缆敷设.	
旁站监理开始时间: 7.50.点	旁站监理结束时间: 17.00.点
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 9人, 管理人员 1人, 技术员 1人, 安全员 1人 2. 施工机械: 挖土机. 3. 电缆沟挖掘深度 800mm 4. 底面平整无异物有 ☐ 无 ☒ 5. 敷设高压电缆型号 20300mm² 6. 电缆敷设前有 ☒ 无 ☐ 铺设细沙, 电缆敷设后覆盖高于电缆 15CM 的细沙, 细沙上有 ☒ 无 ☐ 加盖一层保护板 7. 电缆沟电缆有 ☐ 无 ☒ 交叉 8. 回填土中有 ☐ 无 ☒ 直径大于 10cm 石块 9. 敷设电缆有 ☐ 无 ☒ 拖拽 10. 高压电缆与低压电缆有 ☒ 无 ☐ 分开。动力电缆与信号电缆有 ☒ 无 ☐	
发现的问题及处理情况: 无.	
旁站监理人员 (签字): 王进芳	