

旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-PZJL-

日期及天气：2021.10.22 晴	施工单位：博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆隐蔽施工 6区-低压电缆敷设隐蔽保护层铺沙垫	
旁站监理开始时间：8.00	旁站监理结束时间：16.00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工人员：施工人员9人，管理人员1人，技术员1人、安全员1人 2. 施工机械：挖机 3. 电缆沟挖掘深度 800mm 4. 底面平整无异物有 ☐ 无 ☒ 5. 敷设高压电缆型号 3x150-~ 6. 电缆敷设前有 ☒ 无 ☐ 铺设细沙，电缆敷设后覆盖高于电缆 10CM 的细沙，细沙上有 ☒ 无 ☐ 加盖一层保护板 7. 电缆沟电缆有 ☐ 无 ☒ 交叉 8. 回填土中有 ☐ 无 ☒ 直径大于 10cm 石块 9. 敷设电缆有 ☐ 无 ☒ 拖拽 10. 高压电缆与低压电缆有 ☒ 无 ☐ 分开。动力电缆与信号电缆有 ☐ 无 ☒	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：王进勇	