

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021. 10. 24. 晴	施工单位: 博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆隐蔽施工 高压电缆敷设, 7区. 8区. 9区. 11区,	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 17.00.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员18人, 管理人员1人, 技术员1人、安全员1人 2. 施工机械: 3. 电缆沟挖掘深度 800mm 4. 底面平整无异物有 ☐ 无 ☒ 5. 敷设高压电缆型号 3x95. 3x240. 6. 电缆敷设前有 ☒ 无 ☐ 铺设细沙, 电缆敷设后覆盖高于电缆 10. CM 的细沙, 细沙上有 ☒ 无 ☐ 加盖一层保护板 7. 电缆沟电缆有 ☐ 无 ☒ 交叉 8. 回填土中有 ☐ 无 ☒ 直径大于 10cm 石块 9. 敷设电缆有 ☐ 无 ☒ 拖拽 10. 高压电缆与低压电缆有 ☒ 无 ☐ 分开。动力电缆与信号电缆有 ☒ 无 ☐	
发现的问题及处理情况: 无.	
旁站监理人员 (签字): 王道基	