

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL- 001

日期及天气: 多云转晴 2021.08.07 施工单位: 德军能源有限公司

旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼基础承台浇筑

旁站监理开始时间: 08.30

旁站监理结束时间: 14:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工人员: 施工人员 6 人, 管理人员 2 人
2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 2 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人
3. 施工工艺: 泵送 ☒ 自卸 ☐ 溜槽 ☐
4. 混凝土强度 C30, 塌落度 180±20
5. 机械设备工作运转 ☐ 正常 ☒ 异常, 异常情况 道路未维修好车辆无法
6. 留置试块 组
7. 现场施工情况:

本工程采用 C30 商砼; 灌注模式; 设备运转正常, 浇筑连续;

发现的问题及处理情况:

商砼到场时间长, 长时间未浇筑商砼凝固 现场要求商砼到场立即浇筑。

旁站监理人员 (签字):

曹金亮