

## JZL6: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

|                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 晴: 2021.8.18.                                                                                                                                                                                                  | 施工单位: 德累        |
| 旁站监理的部位或工序: 综合楼圈梁基础回填                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间: 15:20 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工人员: 施工人员 2 人, 管理人员 1 人</li><li>2. 施工机械: 挖掘机 2 辆、夯土机 1 台, 技术员 1 人、安全员 1 人</li><li>3. 现场施工情况: 回填土采用 熟土 回填, 回填深度为 30cm 能分层回填 (25cm) 并分层夯实。</li></ol> |                 |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                           |                 |
| 旁站监理人员 (签字): 邵家友                                                                                                                                                                                                      |                 |