

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.9.20. 晴	施工单位: 德霖新能源
旁站监理的部位或工序: SVG, 回填 (整层换填)	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 5 人, 管理人员 2 人 2. 施工机械: 挖掘机 1 辆、夯土机 1 台, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 回填土采用 <u>松沙</u> 回填, 回填深度为 <u>50</u> 能分层回填 (25cm) 并分层夯实。 施工正常	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王道才	