

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.09.29. 晴 38-15℃	施工单位: 德霖能源有限公司
旁站监理的部位或工序: GZS 基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 下午 7:30 分	旁站监理结束时间: 下午 17:30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 8 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☒ 自卸 ☐ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 180 ± 20 mm 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 混凝土浇筑前施工人员机具已准备到位, 现场混凝土强度为 C30, 现场混凝土配合比文件资料齐全, 现场模板已安装, 钢筋已绑扎到位, 预埋件已制作安装完成, 施工单位技术人员已对现场施工人员进行安全技术交底, 施工人员 8 人, 然后开始施工, 混凝土总量约 188 立方米, 监理单位对现场模板、钢筋进行检查, 已要求现场留置试块。	
发现的问题及处理情况: 发现少数地方钢筋间距没开要求, 间距偏差较大, 少数地方混凝土振捣不密实, 已现场要求施工单位进行了整改。	
旁站监理人员 (签字): 王磊	