

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.10.02 晴 68-16℃	施工单位: 德霖能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 车辆消防水泵房水池墙板及底板板混凝土浇筑.	
旁站监理开始时间: 下午 12:30	旁站监理结束时间: 下午 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 10 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☒ 自卸 ☐ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C20 P6, 塌落度 180 ± 20 mm 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 现场混凝土浇筑总量预计约 135 立方米. 监理人员一直在现场进行旁站直到浇筑结束. 浇筑前已对钢筋、模板制作进行检查. 已要求施工单位按照设计规范要求施工. 现场已要求施工单位浇筑时振捣密实. 现场要求留置试块. 已要求施工单位浇筑完后进行养护. 混凝土表面收光要求平整.	
发现的问题及处理情况: 少数地方振捣不密实, 少数地方收光不平整. 现场已要求施工单位进行整改.	
旁站监理人员 (签字): 王磊	