

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.10.06. 晴. 30-14℃	施工单位: 德霖能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站综合楼屋面浇筑混凝土.	
旁站监理开始时间: 下午 8:00	旁站监理结束时间: 下午 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 10 人, 管理人员 2 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☒ 自卸 ☐ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 坍落度 180 ± 20 mm 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 监理人员一直在现场直到浇筑结束. 浇筑前已对综合楼模板、钢筋进行检查, 符合设计及规范要求. 浇筑时混凝土已振捣, 已要求振捣出气泡. 以混凝土表面出现浮浆为止. 已要求施工单位浇筑完后按要求进行养护. 混凝土总量约 185m³.	
发现的问题及处理情况: 少数地方混凝土振捣不到位. 现场已要求施工人员进行振捣到位.	
旁站监理人员 (签字): 王磊	