

## JZL6：旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-PZJL-

日期及天气:	2021.10.07、晴 18-15°	施工单位:	德幕能源有限公司
旁站监理的部位或工序:		车库及消防水系房屋面浇筑混凝土	
旁站监理开始时间:	上午 10:00	旁站监理结束时间:	下午 13:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>1. 施工人员: 施工人员 10 人, 管理人员 2 人          2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人          3. 施工工艺: 泵送 <input checked="" type="checkbox"/> 自卸 <input type="checkbox"/> 溜槽 <input type="checkbox"/>          4. 混凝土强度 C30, 塌落度 180±20 mm          5. 机械设备工作运转 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常, 异常情况 <u>无</u>; ;          6. 留置试块 1 组          7. 现场施工情况:</p> <p><i>监理人员一直在现场直视泵管末端, 流出前已对屋面钢筋、模板进行检查, 设计规范要求已检查混凝土配合比质保文件齐全, 要求现场混凝土振捣均匀、振捣均匀, 现场留置试块适量, 还要求施工单位浇筑完成后进行养护。</i></p>			
发现的问题及处理情况:			
<p><i>少数地方模板加固不到位, 还要求现场施工人员进行加固到位。</i></p>			
旁站监理人员(签字): <u>孙彦</u>			