

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.6.11, 晴 20-16℃	施工单位: 德霖能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 电杆楼一层板及圈梁、电缆沟浇筑混凝土。	
旁站监理开始时间: 上午8:00	旁站监理结束时间: 下午17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员10人, 管理人员2人 2. 施工机械: 发电机1台, 挖掘机1辆, 技术员1人、安全员1人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 180±20mm 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 1组 7. 现场施工情况: 监理单位一直在现场旁站, 浇筑前模板、钢筋已安装完成, 监理单位已对模板、钢筋进行检查, 符合要求。已要求振捣均匀、做好安全防护措施, 已要求施工单位浇筑完成做好养护。	
发现的问题及处理情况: 少数地方未振捣到位, 已要求施工单位进行振捣密实。	
旁站监理人员(签字): 王磊	