

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 晴 -5℃-3℃ 2021.10.16	施工单位: 德昂能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站电杆楼屋面浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 下午14:00	旁站监理结束时间: 下午17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员8人, 管理人员2人 2. 施工机械: 发电机1台, 挖掘机1辆, 技术员1人、安全员1人 3. 施工工艺: 泵送 ☒ 自卸 ☐ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 坍落度 180±20mm 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 1组 7. 现场施工情况: 现场浇筑前, 模板、钢筋已制作安装完成, 监理已检查符合设计规范要求, 混凝土已添加早强防冻剂, 约130kg/m³, 混凝土配合比等材料质量证明文件齐全, 已要求施工单位振捣到位, 振捣器振捣均匀, 没有漏浆现象, 已要求施工单位浇筑完成做好保温养护措施。	
发现的问题及处理情况: 发现少数地方未振捣到位, 已现场补振处理, 已进行补振均匀。	
旁站监理人员 (签字): 王磊	