

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.11.01 晴-26-7℃	施工单位: 德慕新能源
旁站监理的部位或工序: 开压站路面及站内地面回填.	
旁站监理开始时间: 上午 8:10	旁站监理结束时间: 下午 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 3 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 挖掘机 1 辆、夯土机 1 台, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 回填土采用 <u>灰土</u> 回填, 回填深度为 <u>50cm</u> 能分层回填 (25cm) 并分层夯实。 现场监理人员已要求施工单位进行分层夯实, 夯土机已碾压. 按照设计图及规范要求, 进行回填.	
发现的问题及处理情况: 发现少数地方未碾压夯实, 已现场要求施工人员进行 整改夯实到位.	
旁站监理人员 (签字): 王磊 .	