

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.11.03. 阴 -2℃ ~ 8℃	施工单位: 德军新能源
旁站监理的部位或工序: 升压站站内道路	
旁站监理开始时间: 上午8:00	旁站监理结束时间: 下午13:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 8 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 坍落度 180mm ± 20mm 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 现场已做好施工前准备工作. 施工过程中混凝土振捣正常. 已要求施工单位做好路面标高及收光工作. 监理人员一直在现场进行旁站直到浇筑结束. 混凝土为商混. 材料合格证明及配合比资料文件齐全. 已要求施工单位浇筑完成后做好防冻保暖措施.	
发现的问题及处理情况: 道路个别处未振捣到位. 已现场要求施工人员进行补振.	
旁站监理人员 (签字): 王强	